



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO POVOADO POÇO DO BAIXÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI BA 03/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2025, SICRO BA 01/2025, COM DESONERAÇÃO

DATA BASE: SINAPI BA 03/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2025, SICRO BA 01/2025, COM DESONERAÇÃO										LEIS SOCIAIS (%):										92,66	BDI (%):	25,00
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.058,50	6,67%	3.008,55	16,66%	3.010,35	16,67%	3.010,35	16,67%	3.008,55	16,66%	3.010,35	16,67%	3.010,35	16,67%	18.058,50	META	GERAL				
2	FASE 01-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA																					
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.438,33	1,27%	3.438,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.438,33	100,00%	1,27%				
3	PISO	35.205,22	13,00%	13.105,32	30,00%	22.099,90	70,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.205,22	100,00%	13,00%				
3.1	PISO DE CONCRETO	31.571,28	11,66%	9.471,38	30,00%	22.099,90	70,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.571,28	100,00%	11,66%				
3.2	CONTENÇÃO	3.633,94	1,34%	3.633,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.633,94	100,00%	1,34%				
4	BANCOS /ASSENTOS	8.447,36	3,12%	8.447,36	100,00%	0,00	0,00%	8.447,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.447,36	100,00%	3,12%				
5	SISTEMA ELÉTRICO	14.876,90	5,49%	0,00	0,00%	7.438,45	50,00%	7.438,45	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.876,90	100,00%	5,49%				
6	PINTURA	8.576,88	3,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.576,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.576,88	100,00%	3,17%				
6.1	PINTURA PISO	8.576,88	3,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.576,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.576,88	100,00%	3,17%				
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.374,82	0,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.374,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.374,82	100,00%	0,51%				
8	PAISAGISMO	547,40	0,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	547,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	547,40	100,00%	0,20%				
9	FASE 02-CONSTRUÇÃO QUIOSQUE																					
9.1	MOVIMENTO DE TERRA	159,84	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159,84	100,00%	0,06%				
10	FUNDAÇÃO	3.447,86	1,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.447,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.447,86	100,00%	1,27%				
11	SUPERESTRUTURA	3.964,87	1,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.964,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.964,87	100,00%	1,46%				
12	PAREDES E PANEIS	6.915,98	2,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.915,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.915,98	100,00%	2,55%				
13	COBERTURA	2.520,42	0,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.520,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.520,42	100,00%	0,93%				
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	267,12	0,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	267,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	267,12	100,00%	0,10%				
14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	267,12	0,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	267,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	267,12	100,00%	0,10%				
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/HIDROSSANITÁRIA	10.248,10	3,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.248,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.248,10	100,00%	3,78%				
15.1	ÁGUA	707,95	0,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	707,95	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	707,95	100,00%	0,26%				
15.2	ESGOTO	505,08	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505,08	100,00%	0,19%				
15.3	LOUÇAS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS	9.035,07	3,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.035,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.035,07	100,00%	3,34%				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	2.373,40	0,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.373,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.373,40	100,00%	0,88%				
17	PISO	790,83	0,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	790,83	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	790,83	100,00%	0,29%				
18	REVESTIMENTOS	9.086,09	3,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.086,09	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.086,09	100,00%	3,36%				
18.1	PISO	1.087,65	0,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.087,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.087,65	100,00%	0,40%				
18.2	PAREDE	7.003,82	2,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.003,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.003,82	100,00%	2,59%				
18.3	TETO	994,62	0,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	994,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	994,62	100,00%	0,37%				
19	ESQUADRIAS	4.413,58	1,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.413,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.413,58	100,00%	1,63%				
19.1	ESQUADRIAS DE FERRO	4.044,67	1,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.044,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.044,67	100,00%	1,49%				
19.2	ESQUADRIAS DE VIDRO	368,91	0,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368,91	100,00%	0,14%				
20	PINTURA	4.806,77	1,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.806,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.806,77	100,00%	1,78%				
20.1	PINTURA INTERNA	2.646,98	0,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.646,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.646,98	100,00%	0,98%				
20.2	PINTURA EXTERNA	1.652,50	0,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.652,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.652,50	100,00%	0,61%				
20.3	PINTURA SUPERFÍCIE METÁLICA	507,29	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	507,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	507,29	100,00%	0,19%				
21	FASE 03-EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO																					
22	TERRAPLANAGEM	2.178,00	0,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.178,00	100,00%	0,00	0,00%	2.178,00	100,00%	0,80%				
23	TRANSPORTE	26.926,40	9,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.926,40	100,00%	0,00	0,00%	26.926,40	100,00%	9,94%				
23.1	PARALELEPÍPEDO	10.097,40	3,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.097,40	100,00%	0,00	0,00%	10.097,40	100,00%	3,73%				
23.2	AREIA	16.829,00	6,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.829,00	100,00%	0,00	0,00%	16.829,00	100,00%	6,22%				
24	PAVIMENTAÇÃO	94.279,68	34,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.139,84	50,00%	47.139,84	50,00%	94.279,68	100,00%	34,82%				
25	MIO-FIO	9.507,98	3,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.753,99	50,00%	4.753,99	50,00%	9.507,98	100,00%	3,51%				
26	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.963,11	0,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.963,11	100,00%	1.963,11	100,00%	0,72%				
	TOTAL GERAL	270.777,27	100,00%	16.113,87	5,95%	32.548,70	12,02%	29.395,26	10,86%	51.843,57	19,15%	84.008,58	31,02%	56.867,29	21,00%	270.777,27	100,00%	100,00%				
	TOTAL ACUMULADO			16.113,87	5,95%	48.662,57	17,97%	78.057,83	28,83%	129.901,40	47,97%	213.909,98	79,00%	270.777,27	100,00%							

Allane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA: 051900328-4