



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SÃO PEDRO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI BA 03/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2025, SICRO BA 01/2025, COM DESONERAÇÃO

DATA BASE: SINAPI BA 03/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2025, SICRO BA 01/2025, COM DESONERAÇÃO										LEIS SOCIAIS (%):		92,66	BDI (%):		24,00
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)				
											META	GERAL			
1	RUA SÃO PEDRO (155X7)														
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.261,31	5,86%	3.148,85	34,00%	3.148,85	34,00%	2.963,62	32,00%	9.261,31	100,00%	5,86%			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	682,26	0,43%	682,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	682,26	100,00%	0,43%			
4	TERRAPLENAGEM	2.962,05	1,88%	2.962,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.962,05	100,00%	1,88%			
5	PAVIMENTAÇÃO	128.127,65	81,13%	76.876,59	60,00%	51.251,06	40,00%	0,00	0,00%	128.127,65	100,00%	81,13%			
6	MEIO-FIO	15.307,80	9,69%	9.184,68	60,00%	6.123,12	40,00%	0,00	0,00%	15.307,80	100,00%	9,69%			
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.117,55	0,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.117,55	100,00%	1.117,55	100,00%	0,71%			
8	ACABAMENTO	465,59	0,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	465,59	100,00%	465,59	100,00%	0,29%			
TOTAL GERAL		157.924,21	100,00%	92.854,43	58,80%	60.523,03	38,32%	4.546,76	2,88%	157.924,21	100,00%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				92.854,43	58,80%	153.377,45	97,12%	157.924,21	100,00%						

Allane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA: 051900328-4