



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO VOLTA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI BA 04/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 03/2026, SICRO BA 10/2025, COM DESONERAÇÃO

DATA BASE: SINAPI BA 04/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 03/2026, SICRO BA 10/2025, COM DESONERAÇÃO																LEIS SOCIAIS (%):		101,70	BDI (%):	25,00	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)	META		GERAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.230,26	7,79%	4.036,76	16,66%	4.036,76	16,66%	4.036,76	16,66%	4.036,76	16,66%	4.046,45	16,70%	4.036,76	16,66%	24.230,26	100,00%	100,00%	7,79%	7,79%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,50	1,33%	4.135,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.135,50	100,00%	100,00%	1,33%	1,33%	
3	PAVIMENTAÇÃO	65.694,76	21,13%	43.112,18	65,62%	22.582,58	34,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.694,76	100,00%	100,00%	21,13%	21,13%	
3.1	GUIA (MEIO-FIO)	9.238,32	2,97%	9.238,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.238,32	100,00%	100,00%	2,97%	2,97%	
3.2	PAVIMENTO	56.456,44	18,16%	33.873,86	60,00%	22.582,58	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.456,44	100,00%	100,00%	18,16%	18,16%	
4	BANCOS /ASSENTOS	11.091,48	3,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.091,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.091,48	100,00%	100,00%	3,57%	3,57%	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	31.197,43	10,04%	0,00	0,00%	31.197,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.197,43	100,00%	100,00%	10,04%	10,04%	
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ACESSÓRIOS	401,02	0,13%	0,00	0,00%	401,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	401,02	100,00%	100,00%	0,13%	0,13%	
7	PINTURA	13.459,42	4,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.459,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.459,42	100,00%	100,00%	4,33%	4,33%	
7.1	PINTURA PISO	12.469,90	4,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.469,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.469,90	100,00%	100,00%	4,01%	4,01%	
7.2	PINTURA MEIO-FIO	989,52	0,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	989,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	989,52	100,00%	100,00%	0,32%	0,32%	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.067,00	0,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.067,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.067,00	100,00%	100,00%	0,66%	0,66%	
9	PAVIMENTAÇÃO	158.579,40	51,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.130,99	17,11%	128.475,75	81,02%	2.972,66	1,87%	158.579,40	100,00%	100,00%	51,01%	51,01%	
9.1	TERRAPLANAGEM	4.034,03	1,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.034,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.034,03	100,00%	100,00%	1,30%	1,30%	
9.2	PAVIMENTAÇÃO	142.279,40	45,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.803,65	9,70%	128.475,75	90,30%	0,00	0,00%	142.279,40	100,00%	100,00%	45,77%	45,77%	
9.2.1	TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA	13.803,65	4,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.803,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.803,65	100,00%	100,00%	4,44%	4,44%	
9.2.2	PAVIMENTO	128.475,75	41,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.475,75	100,00%	0,00	0,00%	128.475,75	100,00%	100,00%	41,33%	41,33%	
9.3	MEIO-FIO	9.293,31	2,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.293,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.293,31	100,00%	100,00%	2,99%	2,99%	
9.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.977,25	0,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.977,25	100,00%	1.977,25	100,00%	100,00%	0,64%	0,64%	
9.5	ACABAMENTO	995,41	0,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	995,41	100,00%	995,41	100,00%	100,00%	0,32%	0,32%	
TOTAL GERAL		310.856,27	100,00%	51.284,45	16,50%	58.217,79	18,73%	30.654,66	9,86%	31.167,75	10,03%	132.522,20	42,63%	7.009,42	2,25%	310.856,27	100,00%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO		310.856,27	100,00%	51.284,45	16,50%	109.502,23	35,23%	140.156,89	45,09%	171.324,65	55,11%	303.846,85	97,75%	310.856,27	100,00%			100,00%			

Iara Negreiros de Lacerda
CAU N° A3032485