



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NO POVOADO PEIXE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI BA 03/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2025, SICRO BA 01/2025, COM DESONERAÇÃO

DATA BASE: SINAPI BA 03/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2025, SICRO BA 01/2025, COM DESONERAÇÃO										LEIS SOCIAIS (%):		92,66	BDI (%):		25,00
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)				
											META	GERAL			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.487,40	5,44%	10.390,84	33,00%	10.390,84	33,00%	10.705,72	34,00%	31.487,40	100,00%	5,44%			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.130,25	2,10%	12.130,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.130,25	100,00%	2,10%			
3	PISO	315.153,07	54,47%	157.576,54	50,00%	78.788,27	25,00%	78.788,27	25,00%	315.153,07	100,00%	54,47%			
3.1	PISO DE CONCRETO	267.563,56	46,24%	133.781,78	50,00%	66.890,89	25,00%	66.890,89	25,00%	267.563,56	100,00%	46,24%			
3.2	PISO INTERTRAVADO	25.984,99	4,49%	0,00	0,00%	25.984,99	100,00%	0,00	0,00%	25.984,99	100,00%	4,49%			
3.3	CONTENÇÃO	21.604,52	3,73%	0,00	0,00%	21.604,52	100,00%	0,00	0,00%	21.604,52	100,00%	3,73%			
4	BANCOS /ASSENTOS	21.152,30	3,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.152,30	100,00%	21.152,30	100,00%	3,66%			
4.1	BANCOS DE CONCRETO	21.152,30	3,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.152,30	100,00%	21.152,30	100,00%	3,66%			
5	SISTEMA ELÉTRICO	94.251,68	16,29%	0,00	0,00%	47.125,84	50,00%	47.125,84	50,00%	94.251,68	100,00%	16,29%			
6	PINTURA	72.688,23	12,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.688,23	100,00%	72.688,23	100,00%	12,56%			
6.1	PINTURA PISO	72.688,23	12,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.688,23	100,00%	72.688,23	100,00%	12,56%			
7	PLAYGROUND	6.319,21	1,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.319,21	100,00%	6.319,21	100,00%	1,09%			
8	PAISAGISMO	18.531,70	3,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.531,70	100,00%	18.531,70	100,00%	3,20%			
9	SERVIÇOS COMPLEMETARES	6.874,10	1,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.874,10	100,00%	6.874,10	100,00%	1,19%			
	TOTAL GERAL	578.587,94	100,00%	180.097,63	31,13%	136.304,95	23,56%	262.185,36	45,31%	578.587,94	100,00%	100,00%			
	TOTAL ACUMULADO			180.097,63	31,13%	316.402,58	54,69%	578.587,94	100,00%						

Allane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA: 051900328-4