

PROPOSANTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DENº OPERAÇÃO  
0Nº TransfereGOV  
38999/2025APELIDO EMPREENDIMENTO  
Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil mínima=52,21 conforme Portaria MCID 1416/2023

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do		BLOCO CASAS	BLOCO CASAS																								
	Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12	12																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																								
F	3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	2	3																								
F	4	SUPRAESTRUTURA	3	4																								
F	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	4	5																								
F	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	5	6																								
F	7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	7	7																								
F	8	COBERTURA E PROTEÇÕES	6	6																								
F	9	REVESTIMENTOS	9	9																								
F	10	PINTURAS	10	10																								
F	11	PAVIMENTAÇÕES	11	11																								
F	12	INSTALAÇÕES	8	8																								
F	13	COMPLEMENTAÇÕES	12	12																								
F	14	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1	2																								
F		Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12												
F			%		3,85%	7,31%	10,04%	7,48%	5,60%	16,31%	2,17%	19,50%	11,52%	3,17%	10,06%	2,98%												
F		Parcela	R\$		218.025,23	414.397,28	569.239,68	424.338,40	317.635,20	924.826,00	122.790,00	1.105.654,00	652.852,00	179.986,40	570.448,40	169.076,40												
F			%		3,85%	11,16%	21,20%	28,68%	34,28%	50,60%	52,76%	72,27%	83,78%	86,96%	97,02%	100,00%												
F		Acumulado	R\$		218.025,23	632.422,51	1.201.662,19	1.626.000,59	1.943.635,79	2.868.461,79	2.991.251,79	4.096.905,79	4.749.757,79	4.929.744,19	5.500.192,59	5.669.268,99												
F		Administração Local	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%												

CAMPO /

Local

sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Andressa Vasconcelos Porto

CREA/CAU: CREA/BA 052288016-9

ART/RRT: BA20251292181

  
Andressa Vasconcelos Porto  
Engenheira Civil  
CREA-BA 052288016-9