



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
REFORMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI BA 03/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2026, SICRO BA 01/2026, COM DESONERAÇÃO

DATA BASE: SINAPI BA 03/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2026, SICRO BA 01/2026, COM DESONERAÇÃO														101,70	BDI (%): 25,00	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
															META	GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.617,20	7,74%	4.523,44	20,00%	4.523,44	20,00%	4.523,44	20,00%	4.523,44	20,00%	4.523,44	20,00%	22.617,20	100,00%	7,74%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.406,76	5,61%	16.406,76	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.406,76	100,00%	5,61%
3	COBERTURA	42.117,91	14,41%	42.117,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.117,91	100,00%	14,41%
3.1	REPARAÇÃO	42.117,91	14,41%	42.117,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.117,91	100,00%	14,41%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.226,23	7,60%	13.335,74	60,00%	8.890,49	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.226,23	100,00%	7,60%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA	1.271,60	0,44%	762,96	60,00%	508,64	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.271,60	100,00%	0,44%
6	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.273,29	0,78%	1.363,97	60,00%	909,32	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.273,29	100,00%	0,78%
7	PISO	15.501,74	5,30%	0,00	0,00%	15.501,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.501,74	100,00%	5,30%
7.1	CALÇADA	15.501,74	5,30%	0,00	0,00%	15.501,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.501,74	100,00%	5,30%
8	REVESTIMENTOS	78.413,47	26,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.413,47	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.413,47	100,00%	26,83%
8.1	REVESTIMENTO EM PAREDE	30.706,60	10,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.706,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.706,60	100,00%	10,50%
8.2	FORRO EM PVC	40.437,87	13,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.437,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.437,87	100,00%	13,83%
8.3	REVESTIMENTO EM PISO	7.269,00	2,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.269,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.269,00	100,00%	2,49%
9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS	11.751,73	4,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.751,73	100,00%	11.751,73	100,00%	4,02%
10	ESQUADRIAS	41.890,50	14,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.890,50	100,00%	0,00	0,00%	41.890,50	100,00%	14,33%
10.1	ESQUADRIAS DE FERRO	32.098,30	10,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.098,30	100,00%	0,00	0,00%	32.098,30	100,00%	10,98%
10.2	ESQUADRIAS DE VIDRO	9.792,20	3,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.792,20	100,00%	0,00	0,00%	9.792,20	100,00%	3,35%
11	PINTURAS	31.348,62	10,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.348,62	100,00%	31.348,62	100,00%	10,72%
11.1	PINTURA EM PAREDE INTERNA	20.979,00	7,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.979,00	100,00%	20.979,00	100,00%	7,18%
11.2	PINTURA EM PAREDE EXTERNA	7.326,00	2,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.326,00	100,00%	7.326,00	100,00%	2,51%
11.3	PINTURA MURO	1.244,80	0,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.244,80	100,00%	1.244,80	100,00%	0,43%
11.4	PINTURA EM ELEMENTOS METÁLICOS	1.798,82	0,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.798,82	100,00%	1.798,82	100,00%	0,62%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.818,00	1,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.818,00	100,00%	4.818,00	100,00%	1,65%
13	LIMPEZA GERAL	1.675,00	0,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.675,00	100,00%	1.675,00	100,00%	0,57%
TOTAL GERAL		292.312,05	100,00%	78.510,78	26,86%	30.333,63	10,38%	82.936,91	28,37%	46.413,94	15,88%	54.116,79	18,51%	292.312,05	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		78.510,78	26,86%	108.844,41	37,24%	191.781,32	65,61%	238.195,26	81,49%	292.312,05	100,00%					