



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA COM QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO ZÉ DA SILVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE ORSE, SEINFRA, SINAPI-BA - 03/2026 (Desonerado)

ATA BASE ORSE, SEINFRA, SINAPI-BA - 03/2026 (Desonerado)																				BDI (%)		25
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		I período		
				Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	
1	1ª ETAPA-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA																					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 75.706,48	7,96%	R\$ 9.463,31	12,50%	R\$ 9.463,31	12,50%	R\$ 9.463,31	12,50%	R\$ 9.463,31	12,50%	R\$ 9.463,31	12,50%	R\$ 9.463,31	12,50%	R\$ 9.463,31	12,50%	R\$ 9.463,31	12,50%	R\$ 75.706,48	7,96%	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.433,50	0,99%	R\$ 9.433,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.433,50	0,99%	
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.383,19	0,25%	R\$ 2.383,19	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.383,19	0,25%	
5	FUNDAÇÃO	R\$ 31.255,14	3,29%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
5.1	SAPATAS	R\$ 8.224,24	0,87%	R\$ 8.224,24	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.224,24	0,87%	
5.2	VIGAS BALDRAME	R\$ 23.030,90	2,42%	R\$ 23.030,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.030,90	2,42%	
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 57.705,12	6,07%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
6.1	PILAR	R\$ 30.478,72	3,21%	R\$ 18.287,23	60,00%	R\$ 12.191,49	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 30.478,72	3,21%	
6.2	VIGAS SUPERIORES	R\$ 25.460,10	2,68%	R\$ 15.276,06	60,00%	R\$ 10.184,04	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.460,10	2,68%	
6.3	LAJE	R\$ 1.766,31	0,19%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.766,31	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.766,31	0,19%	
7	ALVENARIA	R\$ 107.064,81	11,26%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/PAREDE	R\$ 105.117,35	11,06%	R\$ 42.046,94	40,00%	R\$ 63.070,41	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 105.117,35	11,06%	
7.2	COBOGO	R\$ 1.947,46	0,20%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.947,46	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.947,46	0,20%	
8	COBERTURA	R\$ 46.293,21	4,87%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
8.1	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 23.829,21	2,51%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.829,21	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.829,21	2,51%	
8.2	CALHAS	R\$ 6.538,52	0,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.538,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.538,52	0,69%	
8.3	TELHAMENTO	R\$ 15.925,47	1,68%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.925,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.925,47	1,68%	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 25.616,23	2,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.808,12	50,00%	R\$ 12.808,12	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.616,23	2,69%	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA	R\$ 10.102,40	1,06%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.051,20	50,00%	R\$ 5.051,20	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.102,40	1,06%	
11	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 17.689,35	1,86%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.844,67	50,00%	R\$ 8.844,67	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.689,35	1,86%	
12	PISO	R\$ 21.846,10	2,30%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
12.1	CONTRAPOISO	R\$ 9.148,17	0,96%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.148,17	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.148,17	0,96%	
12.2	CALÇADAS/PASSEIOS	R\$ 12.697,94	1,34%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.697,94	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.697,94	1,34%	
13	REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS	R\$ 166.113,01	17,47%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
13.1	REVESTIMENTO-PAREDE	R\$ 125.195,45	13,17%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 125.195,45	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 125.195,45	13,17%	
13.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO	R\$ 27.239,23	2,87%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.239,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.239,23	2,87%	
13.3	REVESTIMENTO-PISO	R\$ 13.678,33	1,44%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.678,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.678,33	1,44%	
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 12.312,85	1,30%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.312,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.312,85	1,30%	
15	ESQUADRIAS	R\$ 18.052,70	1,90%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
15.1	ESQUADRIAS DE VIDRO	R\$ 7.087,20	0,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.087,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.087,20	0,75%	
15.2	ESQUADRIAS DE FERRO	R\$ 10.965,50	1,15%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.965,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.965,50	1,15%	
16	PINTURAS	R\$ 22.057,09	2,32%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
16.1	PINTURA EM PAREDE INTERNA	R\$ 4.875,43	0,51%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.875,43	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.875,43	0,51%	
16.2	PINTURA EM FORRO	R\$ 3.289,02	0,35%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.289,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.289,02	0,35%	
16.3	PINTURA EM PAREDE EXTERNA	R\$ 8.167,38	0,86%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.167,38	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.167,38	0,86%	
16.4	PINTURA MURO	R\$ 4.917,75	0,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.917,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.917,75	0,52%	
16.5	PINTURA EM ELEMENTOS METÁLICOS	R\$ 807,51	0,08%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 807,51	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 807,51	0,08%	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.614,63	0,38%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.614,63	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.614,63	0,38%	
18	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.979,25	0,21%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.979,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.979,25	0,21%	
19	ETAPA 02-CONSTRUÇÃO DE QUADRA	R\$ 321.523,67	33,82%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.776,25	0,19%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.776,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.776,25	0,19%	
19.2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 986,53	0,10%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 986,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 986,53	0,10%	
19.3	SUPERESTRUTURA- FUNDAÇÕES	R\$ 35.909,98	3,78%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 35.909,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 35.909,98	3,78%	
19.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 32.811,20	3,45%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32.811,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32.811,20	3,45%	
19.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 96.920,89	10,19%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								