

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA COM QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO JUREMA DO ELIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: 03/05/2025 - INSUMOS: 03/05/2025 - SEINFRA: SINAPI-BA - 03/2025 (Desonerado)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		12º mês	
				Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.	Valor (R\$)	% fis.
1	ETAPA 01 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	R\$ 2.406.307,75	81,88%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 113.599,72	3,80%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%	R\$ 9.469,27	8,33%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.856,91	1,53%	R\$ 44.856,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 15.429,85	0,51%	R\$ 15.429,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4	FUNDAÇÃO	R\$ 145.759,30	4,96%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.1	SAPATAS	R\$ 41.288,03	1,40%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.762,66	33,33%	R\$ 13.762,66	33,33%	R\$ 13.762,70	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.2	ARRANQUE DE PILARES	R\$ 18.138,30	0,62%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.046,09	33,33%	R\$ 6.046,09	33,33%	R\$ 6.046,11	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.3	VIGAS BALDRAME	R\$ 86.332,97	2,94%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.777,63	33,33%	R\$ 28.777,63	33,33%	R\$ 28.777,71	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 210.272,80	7,15%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.1	PILARES	R\$ 60.057,89	2,04%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20.019,28	33,33%	R\$ 20.019,28	33,33%	R\$ 20.019,34	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.2	VIGAS SUPERIORES	R\$ 146.360,52	4,98%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 48.786,79	33,33%	R\$ 48.786,79	33,33%	R\$ 48.786,94	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.3	LARE	R\$ 3.854,40	0,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.854,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6	ALVENARIA	R\$ 325.278,81	11,07%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 322.357,08	10,97%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 107.452,25	33,33%	R\$ 107.452,25	33,33%	R\$ 107.452,58	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.2	COBOÇO	R\$ 2.921,73	0,10%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.921,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7	ELEMENTOS DE CONCRETO	R\$ 24.172,79	0,82%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.057,59	33,33%	R\$ 8.057,59	33,33%	R\$ 8.057,61	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.8	PSO	R\$ 130.847,45	4,45%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43.615,77	33,33%	R\$ 43.615,91	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9	COBERTURA	R\$ 188.288,15	6,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9.1	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 81.433,03	2,77%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.144,32	33,33%	R\$ 27.144,32	33,33%	R\$ 27.144,33	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9.2	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 13.431,32	0,46%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.477,10	33,33%	R\$ 4.477,12	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9.3	CAUAS E RUPOS	R\$ 33.491,97	1,14%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.163,98	33,33%	R\$ 11.163,98	33,33%	R\$ 11.164,01	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9.4	TELHAMENTO	R\$ 59.951,82	2,04%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.977,25	33,33%	R\$ 19.977,25	33,33%	R\$ 19.977,31	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 106.962,70	3,64%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 33.481,35	50,00%	R\$ 33.481,35	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 42.654,46	1,45%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.11.1	ÁGUA FRIA	R\$ 15.820,37	0,54%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.955,09	25,00%	R\$ 3.955,09	25,00%	R\$ 3.955,09	25,00%	R\$ 3.955,09	25,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.11.2	ESGOTO	R\$ 26.834,09	0,91%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.786,52	25,00%	R\$ 6.786,52	25,00%	R\$ 6.786,52	25,00%	R\$ 6.786,52	25,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.12	REVESTIMENTOS	R\$ 744.079,21	25,32%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.12.1	REVESTIMENTO EM PAREDES	R\$ 340.794,16	11,60%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 113.597,94	33,33%	R\$ 113.597,94	33,33%	R\$ 113.598,28	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.12.2	FORRO	R\$ 356.251,15	12,44%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112.083,61	33,33%	R\$ 112.083,61	33,33%	R\$ 112.083,94	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.12.3	REVESTIMENTO EM PSO	R\$ 67.033,90	2,28%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.344,61	33,33%	R\$ 22.344,61	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.13	LOUCAS E ACESSÓRIOS	R\$ 13.939,95	0,47%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.939,95	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14	ESQUADRIAS	R\$ 142.183,42	4,84%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1	ESQUADRIAS DE VIDRO	R\$ 18.592,30	0,63%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.592,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.2	ESQUADRIAS DE FERRO	R\$ 123.591,13	4,21%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 123.591,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.15	PINTURA	R\$ 131.987,21	4,49%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.15.1	PINTURA EM PAREDE INTERNAS	R\$ 40.078,49	1,36%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 40.078,49	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.15.2																											